第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 10月 2日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町３－２２
業務の名称	（修費）新京橋連結路（地下）整備計画他における建物設計
業務場所	
業種区分	建築設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、新京橋連結路（地下）整備計画他における道路管理施設の新築設計及び料金所建物の撤去・新設設計を行うものである。 ・当初計画していた候補地における既設の構造物への影響を踏まえて設備の移設が不可であることが確認されたため、実施設計を削除し、移設先候補地を追加して基本設計を実施する。 ・新富維持管理基地の事務所建物において、トンネルへの荷重低減と浸水対策の組合せのパターン検討を実施する。 ・新富維持管理基地の加圧設備建物では、トンネル部の設計と一体で構造検討を実施することとなったため、本業務から構造検討部分を削除する。 ・撤去設計において、関連部署との工事工程の調整を踏まえ、業務の連続性及び工事発注のスケジュールを勘案し、本業務にて実施設計の追加変更を行う。 ・新築設計において、関連部署との協議により、インターフォン屋根の設置が決定されたため、本業務にて基本設計を実施する。
工期（自）	2023年 8月 18日
工期（至）	2024年 12月 9日
変更前の契約金額	31,900,000 円（税込み）
契約金額	＋4,180,000 円（税込み）
変更後の契約金額	36,080,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。