第2回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 11月 4日
契約業者名	白井建設（株）
契約業者の住所	東京都世田谷区奥沢４－４－４
工事の名称	（修）料金所改修工事２０２４－１－１
工事場所	東京都台東区東上野二丁目１６他　１４８箇所
工事種別	道路保全施設工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	料金所ＥＴＣ設備改修工事に伴う料金所ブース撤去及びアイランド改修工事、与野料金所新築工事（アイランド、ガントリー、インターホン屋根） 第２回変更設計では、下記の項目について変更を行う。 ・【3局共通】アスベスト調査箇所数（検体数）増に伴う分析費・採取費の増加 ・【3局共通】上記に調査に伴う、E1規制費用増加 ・【3局共通】工程調整に伴う普通コンクリートから早強コンクリートに変更 ・【3局共通】工程調整に伴うアイランド改修工事（シーリング・バックアップ材・フッ素樹脂塗装）の中止 ・【東・神局】関連工事との調整により軸重支持制御装置収納ブース工事の中止 ・【神局】関連工事との調整により永田料金所アイランド延伸工事の中止 ・【西局】羽田（下）料金所新築工事（インターホン屋根）の工事追加 ・【3局共通】夜間の交通誘導警備員の追加 ・【3局共通】現場精査による変更
工期（自）	2024年 9月 14日
工期（至）	2028年 6月 14日
変更前の契約金額	2,568,500,000 円（税込み）
契約金額	＋183,700,000 円（税込み）
変更後の契約金額	2,752,200,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。