第2回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 11月 12日
契約業者名	日本道路（株）
契約業者の住所	東京都大田区蒲田５－３７－１　ニッセイアロマスクエア１５階
工事の名称	（修）舗装改修工事２０２５－２－１
工事場所	東京都中央区日本橋浜町三丁目　他
工事種別	舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・高速6号向島線(上り)新大橋：舗装構成の変更、仮表層工の追加、IH舗装撤去工法への変更。両国JCT：舗装構成の変更、仮表層工の追加、IH舗装撤去工法への変更。 ・高速7号小松川線(下り)小松川斜張橋：舗装打ち換え範囲の追加、一部区間をIH舗装撤去工法への変更。 ・高速中央環状線(内回り)葛西JCT：施工方法の変更、施工範囲の追加、仮表層工の追加、一部区間をIH舗装撤去工法への変更。 ・高速湾岸線(東行き)東京港トンネル出口：舗装打ち換え範囲の変更、舗装構成の変更。 ・天候不順、工事抑制・交通事故等の受注者の責によらない事由による工事中止のため、工期を40 日間延長する。
工期（自）	2025年 9月 30日
工期（至）	2026年 12月 23日 【工期延伸】
変更前の契約金額	482,240,000 円（税込み）
契約金額	増額　199,100,000 円（税込み）
変更後の契約金額	681,340,000 円（税込み）
変更理由	・設計図書等の変更が生じたため。